

Приложение
к Правилам представления застройщиками
отчетности об исполнении примерных графиков
реализации проектов строительства и своих
обязательств по договорам участия в
долевом строительстве

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве
Жилой комплекс с общественными и социальными объектами
по адресу : г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена 103/1 - 1 этап строительства .
Литер 1.

| № п/п | Обобщенное наименование работ | График реализации проекта | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| | | квартал 2018г. | квартал 2018г. | квартал 2018г. | квартал 2018г. | квартал 2019г. | квартал 2019г. | квартал 2019г. | квартал 2019г. | квартал 2020г. | квартал 2020г. | квартал 2020г. | квартал 2020г. |
| 1. | Подготовительные, геодезические работы | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | 15.01.2018 | | | | | | | | | | | |
| | - фактически | 15.01.2018 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Земляные работы | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | 25.04.2018 | | | | | | | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Работы при возведении конструкций фундаментов | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | 15.05.2018 | | | | | | | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Работы при возведении конструкций подземной части | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | 30.06.2018 | | | | | | | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Работы при возведении конструкций надземной части | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | | | | | | | 10.12.2019 | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения : | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | | | | | | | | 15.06.2020 | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения : | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | | | | | | | | | 15.07.2020 | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Работы по благоустройству объекта капитального строительства : | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | | | | | | | | | | 20.09.2020 | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Общестроительная готовность, % | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | 3 | 8 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата) : | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | | | | | | | | | | | 10.11.2020 |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Получение заключения о соответствии (дата) : | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | | | | | | | | | | | 01.11.2020 |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства : | | | | | | | | | | | | |
| | -предусмотренный договорами | | | | | | | | | | | | 4 кв.2020-1 кв. 2021 |
| | -измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) | | | | | | | | | | | | |
| 12. | -предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Директор
(должность руководителя)



Николаева Е. С.
(Ф.И.О.)

4 кв.2020-
1 кв. 2021