

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве
Многоэтажные многоквартирные жилые дома по адресу: пер. Доломановский 124, г. Ростов-на-Дону

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта															
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		квартал 2016г.	квартал 2016г.	квартал 2017г.	квартал 2017г.	квартал 2017г.	квартал 2017г.	квартал 2018г.	квартал 2018г.	квартал 2018г.	квартал 2018г.	квартал 2019г.	квартал 2019г.	квартал 2019г.	квартал 2019г.		
1.	Подготовительные, геодезические работы																
	- по плану	15.08.2016															
	- фактически	15.08.2016															
2.	Земляные работы																
	- по плану		20.10.2016														
	- фактически		20.10.2016														
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов																
	- по плану		20.11.2016														
	- фактически		20.11.2016														
4.	Работы при возведении конструкций подземной части																
	- по плану		15.12.2016														
	- фактически		15.12.2016														
5.	Работы при возведении конструкций надземной части																
	- по плану						25.11.2017										
	- фактически						15.12.2017										
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения :																
	- по плану												30.07.2018				
	- фактически												30.07.2018				
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения :																
	- по плану												10.07.2018				
	- фактически												10.07.2018				
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства :																
	- по плану														30.09.2019		
	- фактически														30.09.2019		
9.	Общестроительная готовность, %																
	- по плану	5	15	20	25	30	40	50	55	60	70	80	90	95	100		
	- фактически																
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата) :																
	- по плану														01.12.2019		
	- фактически														01.12.2019		
11.	Получение заключения о соответствии (дата) :																
	- по плану														01.11.2019		
	- фактически														01.11.2019		
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства :																
	-предусмотренный договорами														4 кв. 2019- 1 кв. 2020		
	-измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)																
	-предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче														4 кв. 2019- 1 кв. 2020		

Иванов

(должность руководителя)

Иванов

(подпись)

Железняева Е.С.

(Ф.И.О.)

