

Приложение
к Правилам представления застройщиками
отчетности об исполнении примерных графиков
реализации проектов строительства и своих
обязательств по договорам участия в
долевом строительстве

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве
Жилой комплекс с общественными и социальными объектами
по адресу :г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 103/1 - 3 этап строительства .
Литер 7.

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2021г.	квартал 2021г.	квартал 2021г.	квартал 2021г.	квартал 2022г.	квартал 2022г.	квартал 2022г.	квартал 2022г.
1.	Подготовительные, геодезические работы												
	- по плану	15.01.2020											
	- фактически	15.01.2020											
2.	Земляные работы												
	- по плану		25.04.2020										
	- фактически												
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов												
	- по плану		15.05.2020										
	- фактически												
4.	Работы при возведении конструкций подземной части												
	- по плану		30.06.2020										
	- фактически												
5.	Работы при возведении конструкций надземной части												
	- по плану								10.12.2021				
	- фактически												
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения :												
	- по плану									15.06.2022			
	- фактически												
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения :												
	- по плану										15.07.2022		
	- фактически												
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства :												
	- по плану										20.09.2022		
	- фактически												
9.	Общестроительная готовность , %												
	- по плану	3	8	12	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	- фактически												
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата) :												
	- по плану												10.11.2022
	- фактически												
11.	Получение заключения о соответствии (дата) :												
	- по плану												01.11.2022
	- фактически												
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства :												
	-предусмотренный договорами												4кв.2022-1кв.2023
	-измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)												
12.	-предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче												
													4кв.2022-1кв.2023

Директор
(Должность руководителя)

Николаева
(подпись)

Николаева Е.С.
(Ф.И.О.)

