

Приложение
к Правилам представления застройщиками
отчетности об исполнении примерных графиков
реализации проектов строительства и своих
обязательств по договорам участия в
долевом строительстве

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве
Жилой комплекс с общественными и социальными объектами
по адресу : г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена 103/1 - 1 этап строительства .
Литер 3.

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		квартал 2018г.	квартал 2018г.	квартал 2018г.	квартал 2018г.	квартал 2019г.	квартал 2019г.	квартал 2019г.	квартал 2019г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.
1.	Подготовительные, геодезические работы												
	- по плану	15.01.2018											
	- фактически	15.01.2018											
2.	Земляные работы												
	- по плану		10.05.2018										
	- фактически												
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов												
	- по плану		01.06.2018										
	- фактически												
4.	Работы при возведении конструкций подземной части												
	- по плану			15.07.2018									
	- фактически												
5.	Работы при возведении конструкций надземной части												
	- по плану								25.12.2019				
	- фактически												
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения :												
	- по плану											10.07.2020	
	- фактически												
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения :												
	- по плану											10.08.2020	
	- фактически												
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства :												
	- по плану											30.09.2020	
	- фактически												
9.	Общестроительная готовность , %												
	- по плану		5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	100
	- фактически												
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата) :												
	- по плану												10.11.2020
	- фактически												
11.	Получение заключения о соответствии (дата) :												
	- по плану												01.11.2020
	- фактически												
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства :												
	-предусмотренный договорами												4 кв.2020-1 кв. 2021
	-измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)												
12.	-предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче												
													4 кв.2020-1 кв. 2021

Директор
(должность руководителя)

Жилищная
(подпись)

Жилковаева Е.С.
(Ф.И.О.)

