

Приложение  
к Правилам представления застройщиками  
отчетности об исполнении примерных графиков  
реализации проектов строительства и своих  
обязательств по договорам участия в  
долевом строительстве

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве  
Жилой комплекс с общественными и социальными объектами  
по адресу : г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 103/1 - 2 этап строительства .  
Литер 4.

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		квартал 2019г.	квартал 2019г.	квартал 2019г.	квартал 2019г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2021г.	квартал 2021г.	квартал 2021г.	квартал 2021г.
1.	Подготовительные, геодезические работы												
	- по плану	15.01.2019											
	- фактически	15.01.2019											
2.	Земляные работы												
	- по плану		25.04.2019										
	- фактически												
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов												
	- по плану		15.05.2019										
	- фактически												
4.	Работы при возведении конструкций подземной части												
	- по плану		30.06.2019										
	- фактически												
5.	Работы при возведении конструкций надземной части												
	- по плану								10.12.2020				
	- фактически												
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения :												
	- по плану										15.06.2021		
	- фактически												
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения :												
	- по плану											15.07.2021	
	- фактически												
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства :												
	- по плану											20.09.2021	
	- фактически												
9.	Общестроительная готовность , %												
	- по плану	3	8	12	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	- фактически												
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата) :												
	- по плану												10.11.2021
	- фактически												
11.	Получение заключения о соответствии (дата) :												
	- по плану												01.11.2021
	- фактически												
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства :												
	-предусмотренный договорами												4 кв.2021- 1 кв.2022
	-измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)												
	-предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче												4 кв.2021- 1 кв.2022

*Директор*  
(должность руководителя)

*Николаева*  
(подпись)

*Николаева Е.С*  
(Ф.И.О.)

