

Приложение  
к Правилам представления застройщиками  
отчетности об исполнении примерных графиков  
реализации проектов строительства и своих  
обязательств по договорам участия в  
долевом строительстве

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве  
Жилой комплекс с общественными и социальными объектами  
по адресу : г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 103/1 - 3 этап строительства .  
Литер 6.

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2021г.	квартал 2021г.	квартал 2021г.	квартал 2021г.	квартал 2022г.	квартал 2022г.	квартал 2022г.	квартал 2022г.
1.	Подготовительные, геодезические работы												
	- по плану	15.01.2020											
	- фактически	15.01.2020											
2.	Земляные работы												
	- по плану		10.05.2020										
	- фактически												
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов												
	- по плану		01.06.2020										
	- фактически												
4.	Работы при возведении конструкций подземной части												
	- по плану			15.07.2020									
	- фактически												
5.	Работы при возведении конструкций надземной части												
	- по плану							25.12.2021					
	- фактически												
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения :												
	- по плану											10.07.2022	
	- фактически												
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения :												
	- по плану											10.08.2022	
	- фактически												
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства :												
	- по плану											30.09.2022	
	- фактически												
9.	Общестроительная готовность , %												
	- по плану	-	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	100
	- фактически												
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата) :												
	- по плану												10.11.2022
	- фактически												
11.	Получение заключения о соответствии (дата) :												
	- по плану												01.11.2022
	- фактически												
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства :												
	-предусмотренный договорами												4 кв.2022- 1 кв.2023
	-измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)												
12.	-предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче												
													4 кв.2022- 1 кв.2023

*Директор*  
(должность руководителя)

*Николаева Е.О.*  
(подпись)

*Николаева Е.О.*  
(Ф.И.О.)

