

Приложение  
к Правилам представления застройщиками  
отчетности об исполнении примерных графиков  
реализации проектов строительства и своих  
обязательств по договорам участия в  
долевом строительстве

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве  
Жилой комплекс с общественными и социальными объектами  
по адресу : г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена 103/1 - 1 этап строительства .  
Литер 2.

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		квартал 2018г.	квартал 2018г.	квартал 2018г.	квартал 2018г.	квартал 2019г.	квартал 2019г.	квартал 2019г.	квартал 2019г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.	квартал 2020г.
1.	Подготовительные, геодезические работы												
	- по плану	15.01.2018											
	- фактически	15.01.2018											
2.	Земляные работы												
	- по плану		25.04.2018										
	- фактически												
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов												
	- по плану		15.05.2018										
	- фактически												
4.	Работы при возведении конструкций подземной части												
	- по плану		30.06.2018										
	- фактически												
5.	Работы при возведении конструкций надземной части												
	- по плану							10.12.2019					
	- фактически												
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения :												
	- по плану									15.06.2020			
	- фактически												
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения :												
	- по плану										15.07.2020		
	- фактически												
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства :												
	- по плану										20.09.2020		
	- фактически												
9.	Общестроительная готовность, %												
	- по плану	3	8	12	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	- фактически												
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата) :												
	- по плану												10.11.2020
	- фактически												
11.	Получение заключения о соответствии (дата) :												
	- по плану												01.11.2020
	- фактически												
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства :												
	-предусмотренный договорами												4 кв.2020- 1 кв. 2021
	-измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)												
12.	-предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче												

Директор  
(должность руководителя)

Николаева  
(подпись)

Николаева Е.С.  
(Ф.И.О.)



4 кв.2020-  
1 кв. 2021